

EWG Hasliberg / Ausbau Strasse Post bis Milibach

Bauprogramm



Nr.	Vorgangsname	KW											
		KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	
1													
2	Signalisation / Installation Baustelle	■											
3													
4	Vorarbeiten / Sondagen best. Leitungen	■	■										
5													
6	Fräsen / Ausbruch Belag 1. Etappe	■											
7	Fräsen / Ausbruch Belag 2. Etappe					■							
8													
9	Werkleitungen und Kanalisation		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10													
11	Aushub - Palnum und Kofferung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12													
13	Stützmauer / Kunstbauten erstellen					■	■	■	■	■	■	■	■
14													
15	Schüttungen und Humus anlegen							■	■	■	■	■	■
16													
17	Rohplanie bei Korfferung									■	■	■	■
18													
19	Fertigstellung / Reserve												■
20													
21	Demontage IP / abräumen												■